



COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio ossola

P.zza Resistenza, 10 - Tel. 0323 / 848386 - Fax. 0323 / 864168 - C.F. 00332450030

e-mail: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it



**SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO
DEL RIO LOVICH - 2° LOTTO
(cod. Int. VB214A/10)
PROGETTO ESECUTIVO**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Agosto 2014

SCALA -

AGGIORNAMENTI :

ELABORATO:

AESSE INGEGNERIA
Via Stazione n. 21 - 28883
GRAVELLONA TOCE (VB)
ing. Alberto Chiesa - ing Stefano Cerlini

documento firmato
(timbro e firma apposti su originale)

R.06

	Name	Duration	Start	Finish
1	Rio Lovich 2° Lotto	172 days	02/02/15 9.00	30/09/15 9.00
2	Allestimento cantiere, definizione aree e delimitazioni	10 days	02/02/15 9.00	16/02/15 9.00
3	Tratta di valle - Canale Coperto	153 days	16/02/15 9.00	17/09/15 9.00
4	Attraversamento Via Pedolazzi	45 days	16/02/15 9.00	20/04/15 9.00
5	Demolizionepavimentazioni	2 days	16/02/15 9.00	18/02/15 9.00
6	Assistenza alla messa in sicurezza interferenze	5 days	18/02/15 9.00	25/02/15 9.00
7	scavo a sezione obbligata	3 days	25/02/15 9.00	02/03/15 9.00
8	demolizione parziale canale esistente per raccordi	3 days	02/03/15 9.00	05/03/15 9.00
9	sottofondazione	2 days	05/03/15 9.00	09/03/15 9.00
10	armatura e getto fondazioni	7 days	09/03/15 9.00	18/03/15 9.00
11	armatura e getto elevazioni	7 days	18/03/15 9.00	27/03/15 9.00
12	armatura e getto soletta	7 days	27/03/15 9.00	07/04/15 9.00
13	completamento innesti con struttura esistente	2 days	07/04/15 9.00	09/04/15 9.00
14	finiture (griglie, ritombamenti ecc)	2 days	09/04/15 9.00	13/04/15 9.00
15	ripristini	5 days	13/04/15 9.00	20/04/15 9.00
16	By Pass parallelo a Via Pedolazzi	131 days	18/03/15 9.00	17/09/15 9.00
17	Taglio piante di alto fusto	9 days	18/03/15 9.00	31/03/15 9.00
18	Attività su particella foglio 8 mapp. 428	29 days	31/03/15 9.00	11/05/15 9.00
19	scavo a sezione obbligata	4 days	31/03/15 9.00	06/04/15 9.00
20	demolizione parziale canale esistente per raccordi	2 days	06/04/15 9.00	08/04/15 9.00
21	sottofondazione	2 days	08/04/15 9.00	10/04/15 9.00
22	armatura e getto fondazioni	3 days	10/04/15 9.00	15/04/15 9.00
23	armatura e getto elevazioni	5 days	15/04/15 9.00	22/04/15 9.00
24	armatura e getto soletta	5 days	27/04/15 9.00	04/05/15 9.00
25	finiture (ritombamenti, spianamenti, rifacimento fognatura, ecc)	5 days	04/05/15 9.00	11/05/15 9.00
26	Attività su particelle foglio 8 mapp. 433	29 days	15/04/15 9.00	26/05/15 9.00
27	scavo a sezione obbligata	5 days	15/04/15 9.00	22/04/15 9.00
28	demolizione parziale del canale esistente per raccordi	2 days	22/04/15 9.00	24/04/15 9.00
29	sottofondazione	2 days	24/04/15 9.00	28/04/15 9.00
30	armatura e getto fondazioni	4 days	28/04/15 9.00	04/05/15 9.00
31	armatura e getto elevazioni	4 days	04/05/15 9.00	08/05/15 9.00
32	armatura e getto soletta	4 days	13/05/15 9.00	19/05/15 9.00
33	finiture (ritombamenti, spianamenti, completamento fognatura, ecc)	5 days	19/05/15 9.00	26/05/15 9.00
34	Attività su particelle foglio 8 mapp. 899 e 1055	30 days	08/05/15 9.00	19/06/15 9.00
35	scavo a sezione obbligata	4 days	08/05/15 9.00	14/05/15 9.00
36	sottofondazione	2 days	14/05/15 9.00	18/05/15 9.00
37	armatura e getto fondazioni	4 days	18/05/15 9.00	22/05/15 9.00
38	armatura e getto elevazioni	6 days	22/05/15 9.00	01/06/15 9.00
39	armatura e getto soletta	6 days	04/06/15 9.00	12/06/15 9.00
40	finiture (ritombamenti, spianamenti, completamento fognatura, ecc)	5 days	12/06/15 9.00	19/06/15 9.00
41	Attività su particella foglio 8 mapp. 897	26 days	01/06/15 9.00	07/07/15 9.00
42	scavo a sezione obbligata	5 days	01/06/15 9.00	08/06/15 9.00
43	sottofondazione	2 days	08/06/15 9.00	10/06/15 9.00
44	armatura e getto fondazioni	3 days	10/06/15 9.00	15/06/15 9.00
45	armatura e getto elevazioni	4 days	15/06/15 9.00	19/06/15 9.00
46	armatura e getto soletta	4 days	24/06/15 9.00	30/06/15 9.00
47	finiture (ritombamenti, spianamenti, completamento fognatura, ecc)	5 days	30/06/15 9.00	07/07/15 9.00
48	Attività su particelle foglio 8 mapp. 480 e 158	31 days	19/06/15 9.00	03/08/15 9.00
49	scavo a sezione obbligata	5 days	19/06/15 9.00	26/06/15 9.00
50	sottofondazione	2 days	26/06/15 9.00	30/06/15 9.00
51	armatura e getto fondazioni	4 days	30/06/15 9.00	06/07/15 9.00
52	armatura e getto elevazioni	6 days	06/07/15 9.00	14/07/15 9.00
53	armatura e getto soletta	6 days	17/07/15 9.00	27/07/15 9.00
54	finiture (ritombamenti, spianamenti, completamento fognatura, ecc)	5 days	27/07/15 9.00	03/08/15 9.00
55	Attività di ripristino delle aree interessate da lavori	33 days	03/08/15 9.00	17/09/15 9.00
56	rifacimentopavimentazioni	2 days	03/08/15 9.00	05/08/15 9.00
57	ripristino muretti divisorii	10 days	05/08/15 9.00	19/08/15 9.00
58	ricollocazione delle recinzioni rimosse e stoccate	7 days	19/08/15 9.00	28/08/15 9.00
59	sistemazione a verde, realizzazione di manto erboso	4 days	28/08/15 9.00	03/09/15 9.00
60	completamento dei ripristini delle aree	10 days	03/09/15 9.00	17/09/15 9.00
61	Tratta di monte - Adeguamento difese spondali	162 days	16/02/15 9.00	30/09/15 9.00
62	Difese spondali e risagomatura alveo tratta da sez. 36 a sez 38	36 days	16/02/15 9.00	07/04/15 9.00
63	scavo per risagomatura alveo	4 days	16/02/15 9.00	20/02/15 9.00
64	scavo a sezione per realizzazione fondazioni	10 days	20/02/15 9.00	06/03/15 9.00
65	fondazioni in blocchi	5 days	06/03/15 9.00	13/03/15 9.00
66	paramento d'argine in blocchi intasati	12 days	13/03/15 9.00	31/03/15 9.00
67	realizzazione soglie di fondo	5 days	31/03/15 9.00	07/04/15 9.00
68	Difese spondali e risagomatura alveo tratta da sez. 38 a sez 40b	36 days	07/04/15 9.00	27/05/15 9.00
69	scavo per risagomatura alveo	4 days	07/04/15 9.00	13/04/15 9.00
70	scavo a sezione per realizzazione fondazioni	10 days	13/04/15 9.00	27/04/15 9.00
71	fondazioni in blocchi	5 days	27/04/15 9.00	04/05/15 9.00
72	paramento d'argine in blocchi intasati	12 days	04/05/15 9.00	20/05/15 9.00
73	realizzazione soglie di fondo	5 days	20/05/15 9.00	27/05/15 9.00
74	Difese spondali e risagomatura alveo tratta da sez. 43 a sez 51	71 days	27/05/15 9.00	03/09/15 9.00
75	scavo per risagomatura alveo	15 days	27/05/15 9.00	17/06/15 9.00



